

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 内蒙古创源智慧电能有限公司 220kV
金九线安全保障工程

项 目 编 号 通发改审批字〔2018〕第 48 号

建 设 地 点 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市

验 收 单 位 内蒙古创源智慧电能有限公司


2021 年 10 月 30 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	内蒙古创源智慧电能有限公司 220kV 金九线安全保障工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	内蒙古创源智慧电能有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	通辽市水务局，通水审字〔2018〕34号， 2018年8月27日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2018年8月开工，2018年12月完工		
水土保持方案编制单位	内蒙古天北水利工程有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	山合林（北京）水土保持技术有限公司		
水土保持施工单位	河南鸿盛建筑工程有限公司		
水土保持监理单位	山合林（北京）水土保持技术有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	山合林（北京）水土保持技术有限公司		

二、验收意见

根据《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及有关文件规定，内蒙古创源智慧电能有限公司于2021年10月30日在内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市主持召开了内蒙古创源智慧电能有限公司220kV金九线安全保障工程水土保持设施验收会议，参加会议的有建设单位、监理、监测、施工、方案编制、验收报告编制单位的代表和特邀专家共10人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场影像资料，查阅了技术资料，听取了水土保持验收报告编制单位对于水土保持验收情况以及水土保持监理、监测情况的汇报和施工单位的补充，经质询、讨论，形成了内蒙古创源智慧电能有限公司220kV金九线安全保障工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

内蒙古创源智慧电能有限公司220kV金九线安全保障工程位于霍林郭勒市境内，属于新建建设类项目。扩建220kV金源口变电站两个间隔，架设220kV输电线路24.97km，采用双回架空线路，新建铁塔87基，并同塔架设通信线路。工程于2018年8月开工，2018年12月完工。工程总投资7900万元，其中土建投资274万元，工程由内蒙古创源智慧电能有限公司投资建设。

（二）水土保持方案批复情况

2018年8月，通辽市水务局印发了《关于内蒙古创源智慧电能有限公司220kV金九线安全保障工程水土保持方案报告书的复

函》(通水审字〔2018〕34号),对本项目水土保持方案予以批复。批复确定的防治责任范围面积为 7.90 公顷,其中项目建设区 6.75 公顷,直接影响区 1.15 公顷。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

施工图设计中包含了水土保持的内容,在实际施工中将水土保持防治措施纳入到工程建设管理中。

(四) 水土保持监测情况

山合林(北京)水土保持技术有限公司于 2020 年 10 月开展该项目的水土保持监测工作。监测报告主要结论为:落实的水土保持防治措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失,水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中,扰动土地整治率为 96.59%,水土流失总治理度为 96.59%,拦渣率为 98.00%,土壤流失控制比为 1.03,林草植被恢复率为 99.70%,林草覆盖率为 96.03%,各项指标均达到水土保持方案的防治目标要求。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

2020 年 10 月,内蒙古创源智慧电能有限公司委托山合林(北京)水土保持技术有限公司编制《内蒙古创源智慧电能有限公司 220kV 金九线安全保障工程水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为:建设单位依法编报了水土保持方案,开展了水土保持监理、监测工作,水土保持法定程序基本完整;按照水土保持方案落实了水土保持措施,水土保持措施质量总体合格,水土保持设施运行基本正常;落实了水土保持后续管理维护责任。项目水土保持设施具备验收条件。




（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，实施了方案确定的各项防治措施，基本完成建设期水土流失防治任务，水土流失指标达到了水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，具备正常运行条件；工程运行期间的水土保持设施管理维护责任基本落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建设和运营单位对已实施的水土保持设施应加强管护，定期检查水土保持设施的运行情况，发现问题及时维修、维护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	程春乐	内蒙古创源智慧电能有限公司	项目主管		
成 员	窦俊博	内蒙古创源智慧电能有限公司	处 长		建设 单位
	包玉峰	内蒙古创源智慧电能有限公司	工程主管		
	于文军	特邀专家	高 工		特邀 专家
	刘 超	特邀专家	工程师		
	殷丽强	山合林（北京）水土保持技术有限公司	副总经理		验收报 告编制 单位
	张 芳	山合林（北京）水土保持技术有限公司	工程师		水土保 持监测 单位
	张渤洋	山合林（北京）水土保持技术有限公司	工程师		水土保 持监理 单位
	单兴民	内蒙古天北水利工程有限公司	总经理		方案编 制单位
	李红和	河南鸿盛建筑工程有限公司	经 理		施工 单位